

**INFORMACJA DOTYCZĄCA**  
**PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

**OBIEKT:** LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH PRZY  
WEJŚCIU DO URZĘDU GMINY POŚWIĘTNE  
POLEGAJĄCA NA BUDOWIE POCHYLNI DLA OSÓB  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODÓW  
WEJŚCIOWYCH Z JEDNOCZESNĄ ROZBIÓRKĄ  
ISTNIEJĄCEJ POCHYLNI I SCHODÓW WEJŚCIOWYCH

**ADRES INWESTYCJI:** POŚWIĘTNE  
GMINA POŚWIĘTNE

**JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:** POŚWIĘTNE

**OBRĘB:** 0014 – POŚWIĘTNE

**NR EWID. DZIAŁKI:** 506, 488

**INWESTOR:** GMINA POŚWIĘTNE  
UL. AKACJOWA 4  
26 – 315 POŚWIĘTNE

**SPORZĄDZIŁ:** TECHN.BUD. WŁODZIMIERZ STĘPIEŃ  
UL. DALEKA 2  
26-300 OPOCZNO

OPOCZNO, MARZEC 2022 r.

## **ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA**

Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz schodów wejściowych z jednoczesną rozbiórką istniejącej pochylni i schodów wejściowych.

Teren inwestycji objęty opracowaniem, w skład którego wchodzi część działek o nr ewid. 488 i 506, obręb 0014 – Poświętne położony jest w miejscowości Poświętne gmina Poświętne.

Obsługa komunikacyjna została zapewniona z drogi gminnej (dz. nr ewid. 488) za pomocą istniejącego zjazdu z tej drogi.

Droga dojazdowa do budynku i opaska przy budynku są utwardzone kostką betonową na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego oraz podsypce piaskowej.

Na działce nie znajdują się elementy, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

- 1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
- 2) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;
- 3) doprowadzenia energii elektrycznej i wody oraz odprowadzenia lub utylizacji ścieków;
- 4) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
- 5) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;
- 6) zapewnienia właściwej wentylacji;
- 7) zapewnienia łączności telefonicznej;
- 8) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

### **WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH:**

- 1) przysypanie ziemią podczas wykonywania robót ziemnych;
- 2) upadek z wysokości - roboty prowadzone na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu terenu;
- 3) zatrucie lub uczulenia - przy robotach impregnacyjnych;
- 4) skaleczenia.

### **WSKAZANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:**

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

**WSKAZANIA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIENIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU , AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ:**

- 1) zapewnienie łączności telefonicznej;
- 2) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń.

**ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIĆ ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 6 LUTEGO 2003 R. W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (DZ. U. Z 2003 R. NR 47, POZ. 401).**

**OPRACOWAŁ:**

.....