

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO **REMONT ELEWACJI KLASZTORU OO. FILIPINÓW**

ADRES INWESTYCJI:
jednostka ewidencyjna 100706_2 Poświętne
obr. 0014 Poświętne, gm. Poświętne
dz. nr ew. 510

INWESTOR:
Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Studziannie
ul. Główna 7
26-315 Poświętne

Spis treści:

1. Strona tytułowa	str. 1
2. Spis treści	str. 2
3. Informacja bioz	str. 3-5
4. Pozwolenie na przeprowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wydane przez Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łodzi znak WUOZ-ZN.5142.1159.2022.AWJ z dn. 13.03.2023r.	str. 6-11

INFORMACJA DOTYCZĄCA **BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

ADRES INWESTYCJI:
jednostka ewidencyjna 100706_2 Poświętne
obr. 0014 Poświętne, gm. Poświętne
dz. nr ew. 510

INWESTOR:
Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Studziannie
ul. Główna 7
26-315 Poświętne

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Katarzyna Adamska
spec. architektoniczna bez ograniczeń
nr upr. 418/SWOKK/2021

mgr inż. Marek Trębarczyk
spec. konstrukcyjno – budowlana bez
ograniczeń
nr upr. LOD/0620/POOK/06

Opoczno, październik 2022 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA „BIOZ”
ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zakres robót planowanego zamierzenia budowlanego obejmuje remont elewacji klasztoru oo.Filipinów w miejscowości Poświętne.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA DZIAŁCE

Obecnie teren jest zabudowany przedmiotowym budynkiem.

Wydzielone są ciągi pieszo-jezdne o nawierzchni gruntowej.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWORZYĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Na terenie objętym realizacją przyszłej inwestycji nie występują żadne elementy zagrożenia, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.

Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas robót budowlanych przy realizacji przedmiotowej inwestycji to przede wszystkim roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, wykopy powyżej 1,5m.

5. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW.

Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót wymienionych jako szczególnych, przy których występuje niebezpieczeństwo upadku z wysokości ponad 5,0 m oraz możliwość osunięcia ziemi, kierownik bud. powinien przeprowadzić instruktaż pracowników uczestniczących przy tych robotach w zakresie przestrzegania przepisów BHP przy robotach prowadzonych na znacznej wysokości, zabezpieczyć wykopy.

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM ZE SPECYFIKI PROWADZONYCH ROBÓT.

Podstawowym warunkiem, aby zapobiec niebezpieczeństwom wynikającym z realizacji planowanych robót budowlanych jest to, aby pracownicy posiadali niezbędne badania lekarskie uprawniające ich do pracy przy robotach budowlanych, a w szczególności przy robotach na wysokości. Ponadto muszą być spełnione warunki takie jak:

- teren robót budowlanych musi być wydzielony i oznakowany odpowiednimi tablicami informacyjnymi,
- rusztowania do prac na wysokości muszą być wykonane zgodnie z instrukcją ich montażu,

sprzęt budowlany używany do wykonywania prac budowlanych musi być sprawny i posiadać wszelkie niezbędne zabezpieczenia jakie są wymagane przepisami BHP,

materiały budowlane muszą być składane w wyznaczonych miejscach do ich składowania w taki sposób, aby nie uniemożliwiały szybkiej ewakuacji na wypadek pożaru, awarii lub innych podobnych zagrożeń,

- zabezpieczyć wykopy.

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Katarzyna Adamska
spec. architektoniczna bez ograniczeń
nr upr. 418/SWOKK/2021

mgr inż. Marek Trębarczyk
spec. konstrukcyjno – budowlana bez
ograniczeń
nr upr. LOD/0620/POOK/06